

ПОГОДЖЕНО
Міський голова



П.П. Кузьменко

« 11 » вересня 2025р.



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»

Г.М. Юрко

« 11 » вересня 2025р.

Г Р А Ф І К

гідралічних випробувань теплових мереж
м. Охтирка у вересні 2025 року

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний виконавець
1	Відключення споживачів тепла, роз'єднання фланців на розгалуженнях.	15.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ
2	Поділ колектору тепломережі на окремі ділянки для опресування.	15.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ
3	Відкриття перемичок колектору тепломережі між прямим та зворотнім трубопроводами.	15.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ
4	Відключення бойлерів, встановлення заглушок на Охтирській ТЕЦ.	15.09.2025р.	Начальник КТЦ
5	Підготовка схеми допоміжного обладнання, необхідного для опресування тепломережі.	15.09.2025р.	Начальники цехів
6	Заповнення 1000м ³ бака резерву підживлювальною водою тепломережі.	15.09.2025р.	Начальник КТЦ
7	Опресування ділянки колектору тепломережі №1 від ТЕЦ до МК-54 - другий вихід.	16.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
8	Проведення огляду опресованої ділянки, виявлення дефектів та її відключення.	16.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
9	Опресування ділянки колектору тепломережі №2 від ТЕЦ до МК-5 - перший вихід.	16.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
10	Проведення огляду опресованої ділянки, виявлення дефектів.	16.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
11	Опресування ділянки колектору тепломережі №3 від ТЕЦ до МК-7 - перший вихід.	16.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
12	Проведення огляду опресованої ділянки, виявлення дефектів.	16.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
13	Опресування ділянки колектору тепломережі №4 від ТЕЦ до МК-24.	17.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
14	Проведення огляду опресованої ділянки, виявлення дефектів.	17.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
15	Опресування ділянки колектору тепломережі №5 від МК-24 до МК-29.	17.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
16	Проведення огляду опресованої ділянки, виявлення дефектів.	17.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
17	Опресування ділянки колектору тепломережі №6 від МК-7 до МК-12.	17.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
18	Проведення огляду опресованої ділянки, виявлення дефектів.	17.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
19	Опресування ділянки колектору тепломережі №7 від МК-12 до МК-17 по вул.Сумська.	17.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
20	Проведення огляду опресованої ділянки, виявлення дефектів.	17.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ

21	Опресування дільниці колектору тепломережі №8 від МК-12 до МК-128 по вул.Перемоги.	18.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
22	Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів.	18.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
23	Опресування дільниці колектору тепломережі №9 від МК-151 до вул.Заводська.	18.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
24	Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів.	18.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
25	Опресування дільниці колектору тепломережі №10 від МК-24 (завод «Сільмаш») до МК-126 (вул.Перемоги).	18.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
26	Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів.	18.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
27	Опресування дільниці колектору тепломережі від МК-9 до ЦТП-7 (вул.Київська,34).	19.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
28	Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів.	19.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
29	Опресування дільниці колектору тепломережі від МК-153 до ЦТП-6 (вул.Київська,107).	19.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
30	Проведення огляду опресованої дільниці, виявлення дефектів.	19.09.2025р.	Начальник ЦЕТМ Начальник КТЦ
31	Усунення виявлених дефектів після проведення гідравлічних випробувань теплових мереж.	22.09.2025р.- 22.10.2025р.	Начальник ЦЕТМ

Головний інженер
ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»


В.В.Васильєв

Начальник КТЦ
ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»


К.О.Тіщенко

Начальник ЦЕТМ
ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»


В.Г.Зінченко