

**Звіт щодо виконання Інвестиційної програми**

**Найменування ліцензіата**

**ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"**

**Прогнозний період**

**з**

**01.01.2017**

**до**

**31.12.2017**

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за I квартал 2017 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00													0,00	-	#ДЕЛ/0!	0,00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	5 317,20		1 774,50			3 542,70			29,40			250,56		279,96	775,90	5,27	-5 037,24
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	-													-	-	-	-
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	90,00			30,00			60,00			0,00			0,00	0,00	-	0,00	-90,00
5	Інше	0,00													0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
<b>Усього</b>		<b>5 407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774,50</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542,70</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>279,96</b>	<b>775,90</b>	<b>5,18</b>	<b>-5 127,24</b>

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

"25" 04 2017 року



*Г.М.Юрко*  
(підпис)

Г.М.Юрко

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
4.1.1.		0,00													0,00	-	#ДЕЛ/0!	0,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

"25" 04 2017 року



*Г.М.Юрко*  
(підпис)

Г.М.Юрко

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року (%)	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.2.1	Виконання робіт по модернізації ТЕЦ з заміною імпортного природного газу на альтернативні види палива (модернізація енергетичного котла ст. №1 для спалювання альтернативних видів палива)	5 317,20		1 774,50			3 542,70			29,40			250,56		279,96	775,90	5,27	-5 037,24
<b>Усього</b>		<b>5 317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>279,96</b>	<b>775,90</b>	<b>5,27</b>	<b>-5 037,24</b>

Г.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

"25" 04 2017 року



*Г.М.Юрко*  
(підпис)

Г.М.Юрко

### 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
	усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.3.1	0,00														-	#ДЕЛ/0!	0,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	#ДЕЛ/0!	<b>0,00</b>

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

" 25 " 04 2017 року



Г.М.Юрко

## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16.3
4.4.1	Розробка проекту модернізації покрівлі турбінного відділення з застосуванням сучасних покрівельних матеріалів	90,00			30,00			60,00						0,00	0,00	-	0,00	-90,00
Усього		90,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-90,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

"25" 04 2017 року



*Г.М.Юрко*  
(підпис)

Г.М.Юрко

## 1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року (%)	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.5.1		0,00						0,00						0,0	0,0	0,0	#ДЕ.Л/0!	0,0
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

"25" 04 2017 року



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Г.М.Юрко