

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

Прогнозний період

з

01.01.2017

до

31.12.2017

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за I півріччя 2017 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16.3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання															-		0,00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	5 317,20		1 774,50			3 542,70			961,50			0,00		961,50	775,90	18,08	-4 355,70
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	-													-	-	-	-
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	90,00			30,00			60,00			0,00			0,00	0,00	-	0,00	-90,00
5	Інше																	0,00
Усього		5 407,20	0,00	1 774,50	30,00	0,00	3 542,70	60,00	0,00	961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	961,50	775,90	17,78	-4 445,70

Т.в.о.директора ГОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

20 липня 2017 року



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.М.Юрко

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація		податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
4.1.1.		0,00													0,00	-	#,1Е. 1/0!	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#,1Е. 1/0!	0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

20 липня 2017 року



Г. М. Юрко
(підпис)

Г. М. Юрко

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року (%)	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.2.1	Виконання робіт по модернізації ТЕЦ з заміною імпортованого природного газу на альтернативні види палива (модернізація енергетичного котла ст. №1 з метою спалювання альтернативних видів палива)	5 317,20		1 774,50			3 542,70			961,50			0,00		961,50	775,90	18,08	-4 355,70
	Усього	5 317,20	0,00	1 774,50	0,00	0,00	3 542,70	0,00	0,00	961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	961,50	775,90	18,08	-4 355,70

Г.в.о. директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

20 липня 2017 року



Г.М.Юрко
(підпис)

Г.М.Юрко

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
	усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19=15-2
1.3.1	0,00														-		0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

20 липня 2017 року



(Handwritten signature)

(підпис)

Г.М.Юрко

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
4.4.1	Розробка проекту модернізації покривлі турбінного відділення з застосуванням сучасних покривельних матеріалів	90,00			30,00			60,00						0,00	0,00	-	0,00	-90,00
Усього		90,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-90,00

Т.в.о. директора ТОВ "БРОКЕНЕРДІЯ"

20 липня 2017 року



Г.М.Юрко
(підпис)

Г.М.Юрко

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року (%)	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього				
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
1.5.1		0,00						0,00						0,0	0,0	0,0	#ДЕ.1/0!	0,0	
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	

Г.в.о. директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

29 липня 2017 року



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.М.Юрко