

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

Прогнозний період

з

01.01.2017

до

31.12.2017

I. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2017 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Осносно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання															-		0,00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	5 317,20		1 774,50			3 542,70			998,30			0,00		998,30	1 083,60	18,77	-4 318,90
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	-													-	-	-	-
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	90,00			30,00			60,00			0,00			0,00	0,00	-	0,00	-90,00
5	Інше																	0,00
	Усього	5 407,20	0,00	1 774,50	30,00	0,00	3 542,70	60,00	0,00	998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	998,30	1 083,60	18,46	-4 408,90

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

25 жовтня 2017 року



Г.М.Юрко

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.1.1.		0,00													0,00	-	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

25 жовтня 2017 року



Г.М.Юрко

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року (%)	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.2.1	Виконання робіт по модернізації ТЕЦ з заміною імпортного природного газу на альтернативні види палива (модернізація енергетичного котла ст. №1 для спалювання альтернативних видів палива)	5 317,20		1 774,50			3 542,70			998,30			0,00		998,30	1 083,60	18,77	-4 318,90
4.2.1.1	Придбання насосного обладнання	267,17		89,15			178,02			270,00			0,00		270,00	270,00	101,06	2,83
4.2.1.2	Придбання та монтаж трубопроводів, арматури, фільтрів, підігрівачів; монтаж насосного обладнання	548,79		183,13			365,66			503,00			0,00		503,00	543,20	91,66	-45,79
4.2.1.3	Придбання та монтаж форсунок для палива	41,15		13,73			27,42			0,00			0,00		0,00	37,00	0,00	-41,15
4.2.1.4	Придбання та монтаж калориферної установки	302,24		100,86			201,38			0,00			0,00		0,00		0,00	-302,24
4.2.1.5	Придбання та монтаж водоводяного підігрівача	354,03		118,14			235,89			0,00			0,00		0,00		0,00	-354,03
4.2.1.6	Придбання та монтаж системи очищення конвективних поверхонь нагріву котла від продуктів згорання	1 126,99		376,08			750,91			0,00			0,00		0,00		0,00	-1 126,99
4.2.1.7	Монтаж смонтей для зберігання палива, придбання матеріалів та виконання будівельних та ізоляційних робіт	109,30		36,47			72,83			33,30			0,00		33,30	33,30	30,47	-76,00
4.2.1.8	Придбання матеріалів та монтаж електрообладнання та обладнання КВП і А	250,75		83,68			167,07			192,00			0,00		192,00	200,10	76,57	-58,75
4.2.1.9	Придбання та встановлення вузла комерційного обліку витрати палива	1 131,27		377,50			753,77			0,00			0,00		0,00		0,00	-1 131,27
4.2.1.10	Авторський нагляд та пусконаладжувальні роботи	183,01		61,22			121,79			0,00			0,00		0,00			
4.2.1.11	Виконання робіт по облаштуванню під'їзних автошляхів до існуючого мазутного господарства для забезпечення можливості постачання альтернативного палива автомобільним транспортом	1 002,50		334,54			667,96			0,00			0,00		0,00		0,00	-1 002,50
	Усього	5 317,20	0,00	1 774,50	0,00	0,00	3 542,70	0,00	0,00	998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	998,30	1 083,60	18,77	-4 318,90

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

25 жовтня 2017 року



Г.М.Юрко

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
	усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
		додаткові джерела фінансуванн	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансуванн	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансуванн	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансуванн	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19=15-2
1.3.1	0,00														-		0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

25 жовтня 2017 року



Г.М.Юрко

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Особно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.4.1	Розробка проекту модернізації покрівлі турбінного відділення з застосуванням сучасних покрівельних матеріалів	90,00			30,00			60,00						0,00	0,00	-	0,00	-90,00
Усього		90,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-90,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

25 жовтня 2017 року



Г.М.Юрко

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року (%)	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1.5.1		0,00						0,00						0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

25 жовтня 2017 року



Г.М.Юрко