

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата		ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"		
Прогнозний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	0,00								0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	72,60			20,86			51,74							0,00	0,00	0,00	-
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00
5	Інше	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		72,60	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,60

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

19 жовтня 2018 року



Г.М.Юрко

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.1.1.		0,00													0,00	-	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

19 жовтня 2018 року



Г.М.Юрко

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року (%)	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.2.1		0,00											0,00		0,00			0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

19 жовтня 2018 року



Г.М.Юрко

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19=15-2
1.3.1	Розроблення проектної документації на реконструкцію системи обліку теплової енергії з заміною зношених вузлів та приладів	72,60			20,86			51,74							0,00	-	0,00	-72,60
Усього		72,60	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-72,60

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

19 жовтня 2018 року



Г.М.Юрко

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.4.1		0,00												0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!	0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

19 жовтня 2018 року

Г.М.Юрко



1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року (%)	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.5.1		0,00						0,00						0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Т.в.о.директора ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"

19 жовтня 2018 року



Г.М.Юрко